



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก โทร.๐-๔๔๗-๘๘๒๐
ที่ สป. ๒๕๐/๒๕๖๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดจึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) ดังนี้

จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และที่
เพิ่มเติม ทั้งสิ้น ๗๒ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๒๒	โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๓	โครงการ
- ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน ๔๕	โครงการ
- เปลี่ยนแปลงโครงการ	จำนวน ๒	โครงการ

แยกเป็น

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๙๕ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๒	โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๓	โครงการ
- ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน ๘	โครงการ
- เปลี่ยนแปลงโครงการ	จำนวน ๒	โครงการ

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๒ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน -	โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน -	โครงการ
- ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน ๒	โครงการ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวน ๓๒ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๙	โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน -	โครงการ
- ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน ๒๓	โครงการ

/๔. ยุทธศาสตร์ ...

**๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวน ๕ โครงการ**

- | | | |
|------------------------|---------|---------|
| - ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน - | โครงการ |
| - อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน - | โครงการ |
| - ยังไม่ดำเนินการ | จำนวน - | โครงการ |

**๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
จำนวน ๘ โครงการ**

- | | | |
|------------------------|---------|---------|
| - ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน ๑ | โครงการ |
| - อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน - | โครงการ |
| - ยังไม่ดำเนินการ | จำนวน ๗ | โครงการ |

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

- ๓.๑ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗
๓.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑
๓.๓ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ หมวดที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงของประชาชน

๓.๕ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๓.๖ นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) สะท้อนได้อย่างถูกต้องมากที่สุด และนำไปสู่การพัฒนาระบบราชการของประเทศให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

๕. ข้อเสนอ

เห็นควรรายงานคณะผู้บริหารเพื่อโปรดทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามรายงานผลการ
ดำเนินงาน และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถีนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งทิพย์ พิมพ์ชุนทด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อปต.ด่านนอก

(ลงชื่อ).....

(นางกนกลักษณ์ แฉดชุนทด)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัด อปต.ด่านนอก

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิตา ถีสูงเนิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

ความเห็นของปลัด อปต.ด่านนอก

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ พินิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

ข้อพิจารณา, สั่งการ

(ลงชื่อ).....

(นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม 至 มีนาคม ๒๕๖๔)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ได้เข้มงวดโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบดาวน์ช้อยส์บัญชี (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ตุ้นญญา	รับเงินเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	จำนวนงาน (วัน)	ความก้าวหน้าของโครงการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ชุมชนสุขา สายจากถนนสตาธยาบ้านเดิง พิมาน – บ้านร่วง ถึงบ้านยอดอยุ ลุขบุนพัด บ้านหนองพิมาน หมู่ที่ ๑	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปูริมทางหินศุกไม่น้อยกว่า ๔๕.๕๐ ถูกบาก้ำมเมตร ตามแบบมาตรฐานที่องค์กรบริหารส่วนตำบล ดำเนินการหนัด	๗๘๕,๐๐๐	๗๘๕,๐๐๐	หลัก.๑๘๖๐๐๐๐ ภูเก็ต ๓๗/๑๔๙๙๔	๗๘๕,๐๐๐๐๐ ภูเก็ต ๓๗/๑๔๙๙๔	๗๘๕,๐๐๐๐๐ ภูเก็ต ๓๗/๑๔๙๙๔	๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนนพื้นที่ชุมชนสุขา สายบ้านอ่างสารย์สมเนื้อก - นานาย สุชาติ บ้านหนองพิมาน หมู่ที่ ๑	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปูริมทางหินศุกไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๕๐ ถูกบาก้ำมเมตร ตามแบบมาตรฐานที่องค์กรบริหารส่วนตำบล ดำเนินการหนัด	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	หลัก.๑๘๖๐๐๐๐ ภูเก็ต ๓๗/๑๔๙๙๔	๑๐๓,๐๐๐๐๐ ภูเก็ต ๓๗/๑๔๙๙๔	๑๐๓,๐๐๐๐๐ ภูเก็ต ๓๗/๑๔๙๙๔	๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายจากบ้านนาสุมเซาดี วัวบ แพพย์ – บ้านนาอุดลย์วัย เสวงบุนเด บ้านหนองเติงพาม หมู่ที่ ๑	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร ติดตั้งปูนยานีครองกร จีนานว ๑๕๘ ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบล ดำเนินการหนัด	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	หลัก.๑๘๖๐๐๐๐ ภูเก็ต ๓๗/๑๔๙๙๔	๑๐๑,๐๐๐๐๐ ภูเก็ต ๓๗/๑๔๙๙๔	๑๐๑,๐๐๐๐๐ ภูเก็ต ๓๗/๑๔๙๙๔	๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายห้วยพักสูง – บ้านพระหัวบึงไปทางทิศเหนือ - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กติดหน้าบ้านน้ำนาวีล พรมรีบะ บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ ๑	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๘ ตารางเมตร ไม่ใช่หลักทาง ติดตั้งปูนยานีครองกร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบล ดำเนินการหนัด	๔๗๔,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	หลัก.๑๘๖๐๐๘๕ กรุ๊ป / ภูเก็ต ๓๗/๑๔๙๙๔	๔๗๔,๐๐๐๐๐ ภูเก็ต ๓๗/๑๔๙๙๔	๔๗๔,๐๐๐๐๐ ภูเก็ต ๓๗/๑๔๙๙๔	๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๗.๑.๒๕๖๓ – ๔.๑.๒๕๖๔)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แผนที่มา งบประมาณ	งบตาม ชี้อับญาติ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	คู่สัญญา	วันที่เบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	รายการ กิจกรรม ดำเนินงาน (วัน)	ความก้าว หน้างาน โครงการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบล ดำเนินการกำหนด	๑๘๙,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	นางสาวนนก ๒๐๐๘ กวีปุ	-	-	กำลัง ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหมู่บ้านส่ายตำบลหนองก้าว - บ้านวัง ไปทางทิศใต้ (ด้านหลัง องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองก้าว) - สามแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งจะร่วงเป็นหลุม องค์กรบริหารส่วนตำบล หนองก้าว บ้านต่านอก หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบล ดำเนินการกำหนด	๑๘๙,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	นางสาวนนก ๒๐๐๘ กวีปุ	-	-	กำลัง ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนหลวง ๒๑๔๘ ไปทางทิศใต้ - สะเมิงบ้านแม่ บ้านต่านอก หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบล ดำเนินการกำหนด	๑๘๙,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	นางสาวนนก ๒๐๐๘ กวีปุ	-	-	กำลัง ดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างโรงเรียนพัฒนาศุลกา บริหารส่วนตำบลหนองก้าว บ้านต่านอก หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างโรงเรียนพัฒนาศุลกา บริหารส่วนตำบลหนองก้าว พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบล ดำเนินการกำหนด	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ้านหนองบัวพลูองค์การ บ้านต่านอก หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างโรงเรียนพัฒนาศุลกา บริหารส่วนตำบลหนองก้าว พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบล ดำเนินการกำหนด	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหมู่บ้านไปทางทิศตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์บ้านน้อย - สามแยกถนนบ้านน้อย บ้านมะขามน้อย หมู่ที่ ๕	กว้าง ๕.๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา เส้น ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ถูกบาก๗๘๗๗ ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบล ดำเนินการกำหนด	๑๘๗,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	นางสาวนุษณาพิพัชญ์ / มีภานุ ๗๐๐/๑๕๙๙๔ ลภ. ๗๐๗/๑๕๙๙๔	๗๐๐/๗๐๙๖๔	๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๗.๗.๒๕๖๔ – ๔.๑.๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ได้รับจากโครงการ	แหล่งทุน งบประมาณ	งบประมาณ ชี้อับน้ำดืด (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ผู้รับผิดชอบ จ่ายเงิน งบประมาณ (วัน)	วันที่เบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	ระยะเวลา การ ดำเนินงาน (วัน)	ความก้าว หน้าของ โครงการ
๙	โครงการก่อสร้างศาลาอนุสาวรีย์ เสริมเหล็ก ชั้นกลางประทาศ มีบ้านหัวบอ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างศาลาอนุสาวรีย์เสริมเหล็ก ชั้นกลาง ประทาศ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร ตามแบบที่ องค์กรบริหารส่วนตำบลอนุสาวรีย์กำหนด	๖๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาทวยไปทางทิศ ตะวันออก - นานายเนียม บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้าง ๔.๐๐ เมตร กว้าง ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบล อนุสาวรีย์กำหนด	๒๔๒,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนยังพัฒนาเด็ก เสิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนเริงพัฒนา หมู่ที่ ๑	รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนยังพัฒนาเด็ก เสิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนา ตามแบบที่องค์กร บริหารส่วนตำบลอนุสาวรีย์กำหนด	๑๕๖,๐๐๐	-	-	-	-	เปลี่ยนแปลง โครงการ (โอนจัดซื้อ ^{รายการใหม่})	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนยังพัฒนาเด็ก เสิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่าน น้อย หมู่ที่ ๔	รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนยังพัฒนาเด็ก เสิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่าน ตามแบบที่องค์กรบริหาร ส่วนตำบลอนุสาวรีย์กำหนด	๗๗๑,๐๐๐	-	-	-	-	เปลี่ยนแปลง โครงการ (โอนจัดซื้อ ^{รายการใหม่})	
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานองค์กรบริหารส่วน ตำบลคำนวนอก	รายละเอียดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานองค์กรบริหารส่วนตำบลคำนวนอก ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบลคำนวนอก กำหนด	๔๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑ เดือน (๗.๗.๒๕๖๗ – ๓๑.๗.๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	คู่สัญญา	วันที่เบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	ระยะเวลา การ ดำเนินงาน (วัน)	ความก้าว หน้าของ โครงการ
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนพื้นดินคลุก บ้านและพื้นที่ ๓	ช่วงที่ ๓ สายナンายานามไปทางทิศใต้ - นา นายนรุษ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๗.๕๐ ถูกบากก์เมตร	เงินลงทะเบียน ต่างประเทศ / กีฬา ๓๔๘/๒๕๖๘ ๗. ๑/๒๕๖๘	๒๔๗,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐	หาก.ต่างบุญพาติกิตติชัย / กีฬา ๓๔๘/๒๕๖๘ ๗. ๑/๒๕๖๘	๓/๓/๒๕๖๘	๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนพื้นดินคลุก บ้านพรหมพัวบึง หมู่ที่ ๒	ช่วงที่ ๒ สายนานายานามไปทางทิศใต้ - หนอง ไผ่กล ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ มาตรฐานท้องที่ก่อการบริหารส่วนตำบลคำนอง กำหนด พร้อมเข้าประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ปี	เงินลงทะเบียน ต่างประเทศ / กีฬา ๓๔๘/๒๕๖๘ ๗. ๑/๒๕๖๘	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	หาก.ต่างบุญพาติกิตติชัย / กีฬา ๓๔๘/๒๕๖๘ ๗. ๑/๒๕๖๘	๓/๓/๒๕๖๘	๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนพื้นดินคลุก สายจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ - ป่าเจี้ยบคลัง บ้านน้อย หมู่ที่ ๓	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๖๖๐.๐๐ ถูกบากก์เมตร ตามแบบ มาตรฐานท้องที่ก่อการบริหารส่วนตำบลคำนอง กำหนด พร้อมเข้าประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ปี	เงินลงทะเบียน ต่างประเทศ / กีฬา ๓๔๘/๒๕๖๘ ๗. ๑/๒๕๖๘	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	หาก.ต่างบุญพาติกิตติชัย / กีฬา ๓๔๘/๒๕๖๘ ๗. ๑/๒๕๖๘	๓/๓/๒๕๖๘	๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๔)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	แหล่งเงินมา	จำนวน ซื้อปัจจัย (บาท)	จำนวนคน ใช้ประโยชน์ (บาท)	ค่าเสื่อม化	วันที่เบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (วัน)	ความก้าว หน้าของ โครงการ
๑๗	โครงการสำรวจและประเมินคุณภาพสถานที่พำนักอาศัยที่ดินในพื้นที่ – หนองร่องแม่น้ำ – บ้านค่าน้ำน้อย หมู่ที่ ๔	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หน้างานเสี้ยง ๐.๑๕ เมตร หรือริมดินที่บกอกน้ำ ๔๐๐ เมตร หรือริมดินที่บกอกน้ำ ๓๐๐.๐๐ ถูกบากก่อมดหร ตามแบบมาตรฐานที่ออกค่าบริหารส่วนสำนักงานเทศบาล กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	เงินสะสม	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	หลักค่าทุนหลักทรัพย์ / ภาระ ๓๗/๗๘๖๙๘ ล.ว. ๓/๗๘๖๙๘	๑/๗/๒๕๖๔	๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายประปางบ้านบ้านท่าทิศา喙 – หุ่งด่าน บ้านมะขามเนื้อยา หมู่ที่ ๕	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หน้างานเสี้ยง ๐.๑๕ เมตร หรือริมดินที่บกอกน้ำ ๔๐๐ เมตร หรือริมดินที่บกอกน้ำ ๓๐๐.๐๐ ถูกบากก่อมดหร ตามแบบมาตรฐานที่ออกค่าบริหารส่วนสำนักงานเทศบาล กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	เงินสะสม	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	หลักค่าทุนหลักทรัพย์ / ภาระ ๓๗/๗๘๖๙๘ ล.ว. ๓/๗๘๖๙๘	๑/๗/๒๕๖๔	๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๙	โครงการสำรวจและประเมินคุณภาพบ้านเรือนพื้นที่ดินที่ดินที่ดี – หนองบ่อเลี้ยว บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ ๒	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หน้างานเสี้ยง ๐.๑๕ เมตร หรือริมดินที่บกอกน้ำ ๔๐๐ เมตร หรือริมดินที่บกอกน้ำ ๓๐๐.๐๐ ถูกบากก่อมดหร ตามแบบมาตรฐานที่ออกค่าบริหารส่วนสำนักงานเทศบาล กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	เงินสะสม	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	หลักค่าทุนหลักทรัพย์ / ภาระ ๓๗/๗๘๖๙๘ ล.ว. ๓/๗๘๖๙๘	๑/๗/๒๕๖๔	๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนพื้นที่ดิน สายสูบน้ำร่องรอย้อน ตุนชุม หด ไปทางที่ดินเนื้อ – ถนนสาราธรรมบ้านบ่อ บ้านค่าน้ำน้อย หมู่ที่ ๗	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หน้างานเสี้ยง ๐.๑๕ เมตร หรือริมดินที่บกอกน้ำ ๔๐๐ เมตร หรือริมดินที่บกอกน้ำ ๓๐๐.๐๐ ถูกบากก่อมดหร ตามแบบมาตรฐานที่ออกค่าบริหารส่วนสำนักงานเทศบาล กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	เงินสะสม	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	หลักค่าทุนหลักทรัพย์ / ภาระ ๓๗/๗๘๖๙๘ ล.ว. ๓/๗๘๖๙๘	๑/๗/๒๕๖๔	๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๔)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ได้รับจากโครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบคาด	วงเงินตามสัญญา (บาท)	วงเงินตามงบประมาณ	วันที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (วัน)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ความสำาหรับหน้าของโครงการ
๒๓	โครงการปรับปรุงต่อเติมครุภัณฑ์พัฒนาเด็กนักเรียนตามแบบพื้นฐานที่ ๑	- รายละเอียดโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำเด็กนักเรียนตามแบบพื้นฐาน ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบลดำเนินการกำหนด - ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบลดำเนินการกำหนด	-	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๒๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมครุภัณฑ์พัฒนาเด็กนักเรียนตามแบบพื้นฐานที่ ๔	- รายละเอียดโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำเด็กนักเรียนตามแบบพื้นฐาน ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบลดำเนินการกำหนด - ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบลดำเนินการกำหนด	-	๔๐๕,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๒๕	โครงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพทางวิชาชีพเด็กนักเรียนตามแบบพื้นฐานที่ ๑	- รายงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพทางวิชาชีพเด็กนักเรียนตามแบบพื้นฐาน ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบลดำเนินการกำหนด - ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบลดำเนินการกำหนด	-	๒๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	โครงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพทางวิชาชีพเด็กนักเรียนตามแบบพื้นฐานที่ ๒	- รายงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพทางวิชาชีพเด็กนักเรียนตามแบบพื้นฐาน ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบลดำเนินการกำหนด - ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบลดำเนินการกำหนด	-	๒๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗	โครงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพทางวิชาชีพเด็กนักเรียนตามแบบพื้นฐานที่ ๓	- รายงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพทางวิชาชีพเด็กนักเรียนตามแบบพื้นฐาน ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบลดำเนินการกำหนด - ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบลดำเนินการกำหนด	-	๒๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	โครงการสำรวจและประเมินคุณภาพทางวิชาชีพเด็กนักเรียนตามแบบพื้นฐานที่ ๔	- รายงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพทางวิชาชีพเด็กนักเรียนตามแบบพื้นฐาน ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบลดำเนินการกำหนด - ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบที่องค์กรบริหารส่วนตำบลดำเนินการกำหนด	-	๒๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๗ – มี.ค. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แผนผังที่มา งบประมาณ	งบตาม ชื่อบัญชี (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	คุณภาพ	วันที่เบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	รายเวลา การดำเนินงาน (วัน)	ความก้าวหน้าของโครงการ
๒๕	โครงการยุทธศาสตร์ สาธารณะใช้ชุมชนสังคมฯ เมื่อ บ้านด่านนอกหมู่ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ ผู้นำที่ดูแลครัวเรือน (ป้ากับบ) ๕.๐๕๐ ตารางเมตร ลีดเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร คาดว่า ๑๓.๕ บริษัทตัวตนบุคคล ๕,๙๙๖ ถูกบานฑกไม่ควรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบอย่างค่าการบริหารส่วนตำบลด่านนอกหมู่ที่	เงินทุน สารองระบบทุน ๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	หลักฐานแนบท้าย กู้ไป	-	-	กำลังดำเนินการ
๒๖	โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านอาหาร	อบรมผู้ประกอบ ส่งเสริมคุณภาพให้ เกิดรายได้และการจ้างงาน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๒๗	โครงการขยายผลสนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียงตัวแบบ มั่นคง ยั่งยืน การันต่อนำน้ำหลัก ปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจพอเพียงไป ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way Of Life)	๑. ประชุมเจ้าหน้าที่และทีมตำบลเพื่อจัดเตรียมทุกมิติสืบสานภูมิปัญญาฯ ตามจุดทำทางแผนปฏิบัติการ ๒. ทีมตำบลประชุมแกนนำหมู่บ้านป้าหมาย ซึ่งจะกระบวนการทำางจัดทำแผนปฏิบัติการ ๓. ประชุมซึ่งกันและกันในหมู่บ้านฯ ๑๐ คน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และแนวทางการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างความตระหนักรู้ในสภาพของครอบครัวและหมู่บ้าน และศึกษาดูงานประสบการณ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๗.๑.๒๕๖๘ – ๓๐.๙.๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบตามข้อมูลนับถ้วน (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	ตุลัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ	รับรองเวลาการดำเนินงาน (วัน)	ความก้าวหน้าของโครงการ
๑๐๗	โครงการขยายผลอยู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงทั่วบ้านเมือง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติชีวิตในชีวิตรู้สึก (Way Of Life) (๗๐)	ณ ศูนย์เรียนรู้อยู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ บ้านทดลองอยู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ตำบล ๔. กิจกรรมสมาชิกติดการต่างเชิงตัวตามแนววิถีชีวิตรู้สึกจริงเพียง ๔ เผชิญ ๔ แห่ง ครัวเรือนต้นแบบ อย่างน้อย ๓๐ ครัวเรือนดำเนินการในหมู่บ้านเป้าหมาย ๖. ภาระเชิงความพร้อมการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อจัดเป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งจะลดการเสื่อมโทรมอย่างเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ	ณ ศูนย์เรียนรู้สึกจริงเพียง ๔ แห่ง ๔. กิจกรรมสมาชิกติดการต่างเชิงตัวตามแนววิถีชีวิตรู้สึกจริงเพียง ๔ เผชิญ ๔ แห่ง ๖. ภาระเชิงความพร้อมการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อจัดเป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งจะลดการเสื่อมโทรมอย่างเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ	๑๕,๐๐๐	๑๐,๔๓๖	๑๐,๔๓๖	๒๐/๐๑/๒๕๖๘	๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลวันปีใหม่	เพื่อจัดเป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งจะลดการเสื่อมโทรมอย่างเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ	เพื่อจัดเป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งจะลดการเสื่อมโทรมอย่างเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๐๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลวันสงกรานต์	เพื่อจัดเป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งจะลดการเสื่อมโทรมอย่างเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ	-อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลวันสงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๑๐	โครงการวันอาสาสมัครวันอาสาสมัครเพื่อไทยพัฒนา	-อบรมให้ความรู้กับสมาชิกอาสา ในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน -ดำเนินการติดต่อสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ	-อบรมให้ความรู้กับสมาชิกอาสา ในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน -ดำเนินการติดต่อสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๗.๗.๒๕๖๗ – ๓๑.๓.๒๕๖๘)

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบประมาณ	จำนวนผู้เข้าร่วม	ว่างเงินตามสัญญา (บาท)	คุ้มครองญาติ	วันที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน)	ความก้าวหน้าอ่องครักษ์
๓๗	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาบริหารส่วน担当ค่านอนออก	เพื่อจัดทำเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้เชลยชักและลงทุนเพื่อก่ออบรมค่าใช้จ่ายในพื้นที่และจัดทำฝึกอบรมค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกันน้ำมันเบนซิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหมุนเวียนสำหรับผู้เข้าร่วม การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเชื้อไปกรนต์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ปรับอุณหภูมิห้องสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารระหว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมุดคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๓๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดทำเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจันทร์ห้องครัว การแสดง ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดจิจกรรมต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ	๖๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.-ก.ย. ๒๕๖๑)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ได้รับจากโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ช้อมัญญติ (บาท)	จำนวน ลักษณะ (บาท)	จำนวนตาม ลักษณะ (บาท)	ตุ้นสัญญา	วันที่เบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	ระยะเวลา กิจกรรม (วัน)	ความก้าว หน้าของ โครงการ
๓๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์กรบริหารส่วนตำบลนาโนออก (เงิน ยอดมนต์หัวรับสนับสนุนจากภาครัฐงวด จัดสรรงวดที่ปรับฐานะในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน ๒ ภาคเรียน อัตร率为 ๘๐% น้ำหนัก จำนวน ๒๔๙ วัน	๒๗๘๗,๓๐๐	๒๗๘๗,๓๐๐	๒๗๘๗,๓๐๐	๒๗๘๗,๓๐๐	๒๗๘๗,๓๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ลักษณะพื้นที่ ๕๘/๑๔๙๖๓ ต. ๙/๑๙๖๓๖๓	๙/๑๙๖๓๖๓	๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ลักษณะพื้นที่ ๕๘/๑๔๙๖๓ ต. ๙/๑๙๖๓๖๓	๙/๑๙๖๓๖๓	๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ลักษณะพื้นที่ ๕๘/๑๔๙๖๓ ต. ๙/๑๙๖๓๖๓	๙/๑๙๖๓๖๓	๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ลักษณะพื้นที่ ๕๘/๑๔๙๖๓ ต. ๙/๑๙๖๓๖๓	๙/๑๙๖๓๖๓	๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.-ธ.ค.)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบตามชื่อบัญชี (บาท)	วงเงินตามสัญญา(บาท)	ตุ้นญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (วัน)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ
๓๔	โครงการสรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลวนทอง (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรรงวดรับเบ็ดภูมิวัย อายุ ๖ – ๕ ปี อัตรากล่องละ ๑,๗๐๐ บาท	๑๐๕,๘๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๓๕	โครงการสรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารสถานศึกษา (ค่าห้องเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลวนทอง (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓๗๑) จัดสรรงวดรับเบ็ดภูมิวัย อายุ ๓ – ๕ ปี อัตรากล่องละ ๑,๑๗๐ บาท	๔๔,๐๗๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๓๖	โครงการเสริมสร้างประสพภาพเรียนรู้แก่เด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างประสพภาพเรียนรู้ให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสนับสนุนวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างascal เครื่องถ้วย ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๔)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบตามชื่อบัญชี (บาท)	จำนวนตามสัญญา(บาท)	ว่างเงินตามสัญญา(บาท)	ตู้สัญญา	งบประมาณ	วันที่เบิกจ่ายเงิน	ระบบราชการ	ความก้าวหน้าของโครงการ	
ลำดับ	ค่าอาหารเสริม (น้ำ)	- ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (น้ำ) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (น้ำ) ของผู้พิพากษาสืบสานองค์กรบริหารส่วนตำบลต้านทอง ห้อง ๒ ศูนย์ จำนวน ๑๑๐ วัน - ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (น้ำ) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (น้ำ) ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ประจำกลุ่มตัวอย่างเรียนนัดบ้านนา (เสรีธรรมวิทยา) และโรงเรียนวัดบ้านนา (เสรีธรรมวิทยา) ประจำกลุ่มนี้เป็นจำนวนเงิน จำนวน ๒๖๐ วัน	๕๐๗,๐๕๐	๓๔,๘๗๔	๕๐๗,๐๕๐	๓๔,๘๗๔	๕๐๗,๐๕๐	๓๔,๘๗๔	๑๐๒/๐๙๖๔	๑๐๒/๐๙๖๔	๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ลำดับ	ค่าเดินทาง (น้ำ)	- ค่าเดินทางของผู้พิพากษาสืบสานองค์กรบริหารส่วนตำบลต้านทอง ห้อง ๒ ศูนย์ จำนวน ๑๑๐ วัน	๕๐๗,๐๕๐	๓๔,๘๗๔	๕๐๗,๐๕๐	๓๔,๘๗๔	๕๐๗,๐๕๐	๓๔,๘๗๔	๑๐๒/๐๙๖๔	๑๐๒/๐๙๖๔	๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ลำดับ	ค่าเชื้อเพลิง (น้ำ)	- ค่าเชื้อเพลิงของผู้พิพากษาสืบสานองค์กรบริหารส่วนตำบลต้านทอง ห้อง ๒ ศูนย์ จำนวน ๑๑๐ วัน	๕๐๗,๐๕๐	๓๔,๘๗๔	๕๐๗,๐๕๐	๓๔,๘๗๔	๕๐๗,๐๕๐	๓๔,๘๗๔	๑๐๒/๐๙๖๔	๑๐๒/๐๙๖๔	๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๔) – มี.ค. ๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	วันที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ	การดำเนินงาน (วัน)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ
๓๙๘	อุดหนุนส่วนราชการโดยรัฐบาล สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าวาหางานคราฟวิว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโควตาภาระกลาง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) คณบดีและผู้อำนวยการ ผู้ดูแลห้องเรียนตัวบ้านเดือนนونออก (เขตธนบุรีวิทยา) และโรงเรียนบ้านเดือนพิพัฒนา อัตร率为 ๖๐ บาทต่อคน จำนวน ๖๐๐ วัน	๗๐๕,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	โรงเรียนบ้านเดือนพิพัฒนา ถูก ๑๐๐/๑๖๕ ๖๓	๓๐/๑๖๕/๑๖๕	๕	๓๐/๑๖๕/๑๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙๙	โครงการตั้งประกอบโรค คณ ปลดปล่อยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระบรมราชโองการ มาตรการจารย์ ๑.๓.๘๖ เจ้าพนักงานตรวจสอบเจ้าของสัตว์ ออกเอกสารแจ้งเจ้าของสัตว์ ให้ทราบว่าสัตว์ต้องรับการฉีดวัคซีน ก្រមพระราชทานวันราชภัฏ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๕	๗๗๕,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	โรงเรียนบ้านเดือนพิพัฒนา (เครือรัฐมนตรีวิทยา) ถูก ๑๐๐/๑๖๕/๑๖๕ ๓	๔/๑๖/๑๖๕/๑๖๕	๕	๔/๑๖/๑๖๕/๑๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๐๐	โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุห้องถังน้ำยาฆ่าเชื้อ ค่าอาหารค่าวัสดุและเครื่องเรือน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๑๙๖๓ – มี.ค. ๒๕๖๔)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	หมายเหตุที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ชี้อัปบัญชี (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	คู่สัญญา	วันที่เบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	ระยะเวลา การ ดำเนินงาน (วัน)	ความก้าว หน้าของ โครงการ
๔๗	ยุทธมุนีโครงการตามพระราชดำริเด็กตามสถานะภูมิสุข หมู่ที่ ๓ บ้านลุมลิงพิมาน (จำนวน ๓ โครงการ)	<p>๓. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขาภิบาลร่วมและตัก ขอร่วมเติบโตะะน้ำใจ รักษ์ gramm เด็กพัฒนาราชสุขาฯ สามารถรวมราชภัฏเรียน ๔,๕๐๐ บาท</p> <p>๓.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ ส่งเสริมโภชนาการและสุขาภิบาลอย่างแม่นยำและเด็ก ขอร่วมเติบโตะะน้ำใจรักษ์ gramm สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>๓.๒ มอบอาหารเสริมในการรับประทานอาหาร</p> <p>๓. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จฯ ต้านภัยมะเร็งเต่าใน งบประมาณ ๔,๙๐๐ บาท</p> <p>๓.๓ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จฯ ต้านภัยมะเร็งเต้าใน ๔.๒ ครัวตัดกรองมะเร็งเต้าใน</p> <p>๓. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one งบประมาณ ๗,๓๐๐ บาท</p> <p>๓.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ รับรองคัดและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ๓.๒ ฝึกอบรมทางสารสนเทศ</p>		๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.-ก.ย.) - มี.ค. ๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของจัดกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มา งบประมาณ	จำนวน ชั่วโมงผู้ตัด (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ตุ้นสัญญา	วันที่เบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	ระยะเวลา การ ดำเนินงาน (วัน)	ความก้าว หน้าของการ โครงการ
๕๒	อุตสาหกรรมการ陶าน พวง輪สำหรับด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านพระพัชร์บึง (จำนวน ๓ โครงการ)	๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพ อนามัยและสังคม ของส่วนตัวจังหวัดภูเก็ต ราชบั้น กรมสุนทร์พัฒนาฯ สำนักฯ สภากาชาดไทย งบประมาณ ๘,๕๐๐ บาท ๑.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพอนามัยและ สังคม ของส่วนตัวจังหวัดภูเก็ตฯ จัด อบรมเชิงปฏิบัติการชั้น ๑ กรม สุนทร์พัฒนาฯ สำนักฯ สภากาชาดไทย กุฎិ ๑.๒ มอบบทหารสถานศึกษาในการบริจาคสุขภาพ ๒. โครงการสืบสานพวงระษีในราษฎร์ ต้านภัยมลภาวะเรื้อรังตาม งบประมาณ ๘,๖๐๐ บาท ๒.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโครงการสืบ สานพวงระษีในราษฎร์ ดำเนินกิจกรรมร่วม ເຫັນ ๒.๒ โครงการรวมมั่นคงต้านภัยมลภาวะ ๓. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one งบประมาณ ๗,๙๐๐ บาท ๓.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ๓.๒ สัมมารถทางการแพทย์			๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๗.๑.๒๕๖๗ – ๓.๑.๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบตามชื่อบัญชี (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	คู่สัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (วัน)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ความก้าหน้าของโครงการ
๔๗๙	อุดหนุนโครงการต่อไป พระราชนัดดาเรือนสุห หมู่ที่ ๓ บ้านน้อย (จำนวน ๓ โครงการ)	<p>๑. โครงการส่งเสริมเกษตรนา粗และสุขาทาง อนามัยและเด็ก ของสหกรณ์พัฒนานิช្ញาริ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๔,๕๐๐ บาท</p> <p>๑.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ ส่งเสริมน้ำดูดและการและสุขาพ่อน้ำมันแม่แตง เด็ก ของสหกรณ์พัฒนานิช្ញาริราชเจ้า กรม สุเมตจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี</p> <p>๑.๒ มอบอาหารเสริมในการบำรุงสุขภาพ ๒. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จฯ ต้านภัยมะเร็งเต้านม งบประมาณ ๔,๒๐๐ บาท</p> <p>๒.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการสืบ สานพระราชปณิธานสมเด็จฯ ต้านภัยมะเร็ง เต้านม</p> <p>๒.๒ ตรวจสอบรวมเรียงต่อตาม ๓. โครงการนี้จะทำให้ปัญหาทางเศรษฐกิจ To be number one งบประมาณ ๗,๓๐๐ บาท</p> <p>๓.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ To be number one</p> <p>๓.๒ สร้างมาตรฐานการแพทย์ดีเด่น</p>	<p>๒๐,๐๐๐</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>คู่สัญญา</p> <p>วันที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (วัน)</p> <p>ระยะเวลาการดำเนินงาน</p>	<p>คู่สัญญา</p> <p>วันที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (วัน)</p> <p>ระยะเวลาการดำเนินงาน</p>	<p>ความก้าหน้าของโครงการ</p>		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๗.๑.๒๕๖๔ – ๓๑.๓.๒๕๖๔)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แบบฟอร์มงบประมาณ	งบตามที่มา	จำนวนที่เบิกจ่ายเงิน	คู่สัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงิน	งบประมาณ (บาท)	จำนวนงาน (วัน)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ
๔๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชบัญญัติ บ้านด่านນอก หมู่ที่ ๕ จำนวนนนก (จำนวน ๓ โครงการ)	<p>๑. โครงการส่งเสริมให้ชุมชนการและสุขาภิบาลหมู่แม่น้ำ ของสมเด็จพระบรมราชูปถัมภ์ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร งบประมาณ ๘,๕๐๐ บาท</p> <p>๑.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางโครงการส่งเสริมให้ชุมชนการและสุขาภิบาลหมู่แม่น้ำ ได้ ของสมเด็จพระบรมราชูปถัมภ์ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระบรมราชกุมาร ๘,๕๐๐ บาท</p> <p>๑.๒ มอบอุปกรณ์ในการบริการสุขาภิบาลหมู่แม่น้ำ ๘,๕๐๐ บาท</p> <p>๑.๓ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางโครงการสานພะราชนิยมสนับถ่าย เด็ก ๘,๕๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการสืบสานพะราชนิยมสนับถ่าย ๘,๕๐๐ บาท</p> <p>๓. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาภัย灾害 To be number one ๘,๓๐๐ บาท</p> <p>๓.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางโครงการสานພะราชนิยมสนับถ่ายเด็ก ๘,๓๐๐ บาท</p> <p>๓.๒ สำรวจและแก้ไขปัญหาภัย灾害 To be number one ๘,๓๐๐ บาท</p>		๒๐,๐๐๐	-		-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑.๑.๒๕๖๗ – มี.ค. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แบบฟอร์มงบประมาณ	งบตามที่มา	ชัดเจนถูกต้อง (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	คู่สัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน)	ความก้าวหน้าของโครงการ
๔๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชกำหนดรัฐธรรมนูญฯ แห่งที่ ๕ บ้านมหาชนน้อย (จำนวน ๓ โครงการ)	๑. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแบบเด็ก ของสังคมเด็ก ของสังคมเด็กพัฒนานิเทศ ราชบั้ง การสนับสนุนพัฒนาครัวเรือนราษฎรฯ สยามบรมราชกุมาร งบประมาณ ๕,๕๐๐ บาท ๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่เล็กเด็ก ของสังคมเด็กพัฒนานิเทศฯ เป็น ๕๐๐ บาท ๓. อบรมอาหารสุขภาพในกระบวนการบำบัดสุขภาพ ๕๐๐ บาท ๔. โครงการสืบสานพะรุงรักนิรันดร์ตามเด็กต้านภัยเรืองเตียน งบประมาณ ๕,๖๐๐ บาท ๕. จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการสืบสานพะรุงรักนิรันดร์ตามเด็กต้านภัยเรืองเตียน ๕๐๐ บาท ๖. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามเด็กต้านภัยเรืองเตียน ๕๐๐ บาท ๗. จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการสืบสานพะรุงรักนิรันดร์ตามเด็กต้านภัยเรืองเตียน ๕๐๐ บาท ๘. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามเด็กต้านภัยเรืองเตียน ๕๐๐ บาท ๙. โครงการสนับสนุนเด็กที่เข้าไปอยู่อาศัยในสภาพเด็ก To be number one งบประมาณ ๗,๓๐๐ บาท ๑๐. จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการสืบสานพะรุงรักนิรันดร์ตามเด็กต้านภัยเรืองเตียน To be number one ๕๐๐ บาท		๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๗.๑.๒๕๖๔ – ๓๐.๙.๒๕๖๔)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ได้รับจากโครงการ	แบบฟอร์มงบประมาณ	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	ค่าเสียหาย	วันที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (วัน)	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน)	ความก้าหน้าของโครงการ
๔๙	ยุติหมุนโครงสร้างฐาน พัฒนาชุมชนต้านภัยน้ำท่วม หมู่ที่ ๒ บ้านหัวบ่อ ^(จำนวน ๓ โครงการ)	๑. โครงการส่งเสริมโมเดลน้ำการและสหภาพ อันมีชุมชนและเพื่อ ของสเมเดจพระกันนีชูรี ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๔,๕๐๐ บาท ๑.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ ส่งเสริมน้ำดีและการและสหภาพอนามัยแม่น้ำ เด็ก ของสเมเดจพระกันนีชูรีราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ๑.๒ มอบอุหาารสชาติในการบรังสุขภาพ ๒. โครงการสืบสานพราชนิยมวันสมเด็จฯ ต้นวันมະเริงเต้งาม งบประมาณ ๔,๖๐๐ บาท ๒.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการสืบสานพราชนิยมวันสมเด็จฯ ต้นวันมະเริงเต้งาม ๒.๒ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภค ^{ที่ดิน} ๓. โครงการณรงค์และแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภค ^{To be number one} งบประมาณ ๔,๓๐๐ บาท ๓.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภค ^{To be number one} ๓.๒ สำรวจแหล่งสารเสพติด		๒๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๗.๗.๒๕๖๔ – ๓๑.๙.๒๕๖๔)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แบบที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญชี (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	คู่สัญญา	วันที่เบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	รายการ การ ดำเนินงาน (วัน)	ความก้าว หน้าของ โครงการ
๔๗	อุดหนุนโครงการตามพวงมาลัยด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านตานหนื้ว (จำนวน ๓ โครงการ)	<p>๑. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขาภาพ อนามัยและสังคม ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีสุขให้ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๔,๕๐๐ บาท</p> <p>๑.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ ส่งเสริมโภชนาการและสุขาภาพอนามัยและสังคมเดิจเพรษภานุษฐาริชา茱加 กรมสมเด็จพระกุมารีราชนราชนคราช ต似ามบรมราชกุมารี</p> <p>๑.๒ มอบอุปกรณ์ในการบริจาคสุขาภาพ</p> <p>๒. โครงการสืบสานพวงมาลัยธนบุรี ต้านภัยมลร้ายเต้านม งบประมาณ ๕,๖๐๐ บาท</p> <p>๒.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการสืบสานพวงมาลัยธนบุรีเต้านมเต่า ต้านภัยมลร้าย เต้านม</p> <p>๒.๒ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง To be number one งบประมาณ ๗,๓๐๐ บาท</p> <p>๓.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง To be number one</p> <p>๓.๒ สำรวจจัดการสิ่งแวดล้อม</p>		๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๔)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ชื่อบัญชี	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	คู่สัญญา	วันที่เบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	ระยะเวลา การ ดำเนินงาน (วัน)	ความก้าว หน้าของ โครงการ
๔๔	อุดหนุนกิจการที่เป็นสาขาวัฒนธรรม (อุดหนุนงานสาระสนเทศฐาน)	๑. เสนอแผนการดำเนินงาน ๒. เสนอโครงการ ๓. เพื่อดำเนินให้แก่องค์กรสารสนเทศและสื่อสารฯ (อสม.) ในเขตพื้นที่ตำบลนาน้อย จำนวน ๗ หมู่บ้าน หน่วยงบ ๗,๕๐๐ บาท	๕๗,๕๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๔๕	โครงการของตัวเอง	๑. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ตั้งแต่ในชุมชนและกลุ่มอาชีพ ๒. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิโภตรและการซองตีเมืองต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้า OTOP ของตำบลนานอก และการแสดงต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๔๖	โครงการจังหวัดน้ำตกษาทำาง	๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจังหวัดน้ำตกษาทำางสำหรับปีงบประมาณที่ผ่านมา ๒. จ้างงานนักเรียนนักศึกษาทำางซึ่งเป็นภาคเรียนสัมภาระ อบต.	๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๗.๑.๒๕๖๓ – ๓๐.๙.๒๕๖๔)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แผนที่มา งบประมาณ	งบตาม ชื่อบัญชี	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ตุ้นญญา	วันที่เบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (วัน)	ความก้าว หน้าของ โครงการ
๕๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ทีมบุคลากรนัก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตัว	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาสำนักงานฯ ตามภาระ เพื่อพัฒนา ค่าปรับรอง ค่าใช้จ่ายในการ ประมวลผลแข่งขัน ค่าเช่าหรือค่าเดรรี่ยม ลงนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือห้อง ผู้เชี่ยวชาญแข่งขันและหรือค่าจัดทำบิตร หรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่ มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าห้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายเพื่อภักดีการรักษาความปลอดภัย ค่าปั้นโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องในภาระจัดทำโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
๕๒	โครงการจัดกิจกรรมใบอนุรักษ์พืช และงานพืชสำคัญทางศาสนา	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรักษาพืช งานพิธี สำศัญทางศาสนา งานรับเสด็จ งานพิธีการต่าง ๆ งานพิจกรรมร่วมสำศัญของทางราชการ งาน ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น การ จัดนิทรรศการ การแสดง เช่น วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา วันคล้ายวันสวรรคาต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชบรมนาถบพิตร วันปิยมหาราช วันคล้ายวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช ถวายดอกไม้บานพิธี	๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓๐,๐๐๐ นายณัฐพoli 'มนูญพoli' ภีกา ๑๒/๗๕๖๓ ๒๐/๗๐/๒๕๖๓	๒๐/๗๐/๒๕๖๓	๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๑๖๖๖๓ – มี.ค. ๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบตามชื่อผู้รับภาระ (บาท)	วันที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (วัน)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ	
๕๖	โครงการจัดกิจกรรมในงานนักพัฒนาและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทางศาสนา งานพิธีกรรม สำนักกฎหมายและวัฒนธรรมศาสนา งานรักษาดูแล งานพิธีกรรมทางศาสนา งานรักษาดูแล งานพิธีกรรมทางศาสนา งานส่งเสริมประเพณีพัฒนาระบบท่องถิ่น การจัดนิทรรศการ การแสดง เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันสวนสุวรรณาราม พระบาทสมเด็จพระบรมนาภิเษกเฉลิมพระมหาราชนิษฐ์ วันปิยมหาราช วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและบทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองเจษฎาภรณ์ บรรณาธิการพิเศษ	๗๐,๐๐๐	นายณัฐพล ไมญุทธ์ ภูริษา ๖๘/๑๖๖๖๓ ต.ว.๙/๑๖๖๖๓	๕๐๐	นายณัฐพล ไมญุทธ์ ภูริษา ๖๘/๑๖๖๖๓ ต.ว.๙/๑๖๖๖๓	๕/๑๖๖๖๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕๗	โครงการบรรพชาติสังฆາสนานะ	ดำเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาและรักษาดูแล งานพิธีกรรมทางศาสนา งานรักษาดูแล งานพิธีกรรมทางศาสนา งานส่งเสริมประเพณีพัฒนาระบบท่องถิ่น การจัดนิทรรศการ การแสดง เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันสวนสุวรรณาราม พระบาทสมเด็จพระบรมนาภิเษกเฉลิมพระมหาราชนิษฐ์ วันปิยมหาราช วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและบทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช ฉลองเจษฎาภรณ์ บรรณาธิการพิเศษ	๑๐,๐๐๐	นายณัฐพล ไมญุทธ์ ภูริษา ๖๘/๑๖๖๖๓ ต.ว.๙/๑๖๖๖๓	๕๐๐	นายณัฐพล ไมญุทธ์ ภูริษา ๖๘/๑๖๖๖๓ ต.ว.๙/๑๖๖๖๓	๕/๑๖๖๖๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๘	โครงการบรรพชาติสังฆาสนานะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบรรพชาติสังฆาสนานะ ให้แก่บุคคลเจ้าหน้าที่ทางศาสนา ค่ารับรองค่าใช้จ่ายเดินทางท่องเที่ยวและค่าเช่าจายchein ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าอาหาร ค่าอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม ค่าน้ำยังคงการ และค่าป้ายประชารักษ์พัฒน์ครรภาก	๗๕,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๗.๗.๒๕๖๓ – ๔.๑.๒๕๖๔)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบตามชื่อบัญชี (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	ตุลัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ (วัน)	ระบบราชการ การดำเนินงาน (วัน)	ความก้าวหน้าของโครงการ
๔๔	โครงการพัฒนาจังหวัดท่องเที่ยวแบบบูรณาการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดท่องเที่ยวแบบบูรณาการซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุคงค่าวัสดุที่หายไปทั้งหมดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการและค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๔๕	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหารค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุคงค่าวัสดุที่หายไปทั้งหมดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายในภาระกดหัวเรือและค่าใช้จ่ายค่าจ้างห้องน้ำจัดตั้งท้องถิ่น ค่านหอพัก การแสดง ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการทำโครงการ	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑.๗.๒๕๖๓ – ๓๐.๙.๒๕๖๔)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ได้รับจากโครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบตามข้อมูลบัญชี (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	ตุลัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	ความก้าวหน้าของโครงการ
๕๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อไปครองภาระสร้างให้แก่ผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพ หลักประกันก้าน้านรายได้แต่ไม่สามารถหาตั้งให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนค่าที่เพื่อการอยู่อาศัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ และระบุเบิกจ่ายหักภาษี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ร.ศ.๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๓	๖,๖๐๔,๔๐๐	๕๕๗,๔๐๐	๕๕๗,๔๐๐	นางสาวรุ่งกานต์ ไกรฤทธิ์ ภูริภา ๒/๘๕๖๓ ลว. ๗/๑๐/๒๕๖๓ (สิ้นสุด ๑๗๖๐๐ บาท)	๘/๑๐/๒๕๖๓	๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๕๗๘,๗๐๐	๕๗๘,๗๐๐	๕๗๘,๗๐๐	นางสาวรุ่งกานต์ ไกรฤทธิ์ ภูริภา ๒/๘๕๖๓ ลว. ๗/๑๐/๒๕๖๓ (สิ้นสุด ๑๗๖๐๐ บาท)	๘/๑๐/๒๕๖๓	๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๕๗๘,๗๐๐	๕๗๘,๗๐๐	๕๗๘,๗๐๐	นางสาวรุ่งกานต์ ไกรฤทธิ์ ภูริภา ๒/๘๕๖๓ ลว. ๗/๑๐/๒๕๖๓ (สิ้นสุด ๑๗๖๐๐ บาท)	๘/๑๐/๒๕๖๓	๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๕๗๘,๗๐๐	๕๗๘,๗๐๐	๕๗๘,๗๐๐	นางสาวรุ่งกานต์ ไกรฤทธิ์ ภูริภา ๒/๘๕๖๓ ลว. ๗/๑๐/๒๕๖๓ (สิ้นสุด ๑๗๖๐๐ บาท)	๘/๑๐/๒๕๖๓	๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			๕๗๘,๗๐๐	๕๗๘,๗๐๐	๕๗๘,๗๐๐	นางสาวรุ่งกานต์ ไกรฤทธิ์ ภูริภา ๒/๘๕๖๓ ลว. ๗/๑๐/๒๕๖๓ (สิ้นสุด ๑๗๖๐๐ บาท)	๘/๑๐/๒๕๖๓	๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๗.๑.๒๕๖๓ – ๓.๑.๒๕๖๔)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบตามชื่อบัญชี (บาท)	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท)	วันที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ	รายการการดำเนินงาน (วัน)	ความก้าวหน้าของโครงการ
๕๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนค่าที่พื้นที่การยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒	๖,๖๐๘,๔๐๐	๕๗๔,๗๐๐	นางสาวรุ่งกานต์ ไกรฤทธิ์ ภูริภา ๒๖๓/๒๕๖๔ (สั่งใช้เงินสด ๖๐๐ บาท)	๑๐/๐๖/๒๕๖๔	๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๙	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้พิการและพ่อแม่พ่อพี่พันธุ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนค่าที่พื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยค่านพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒	๕๐๘,๕๐๐	๕๐๘,๕๐๐	นางสาวรุ่งกานต์ ไกรฤทธิ์ ภูริภา ๓๕๐/๒๕๖๔ ล.ว. ๙/๐๓/๒๕๖๔ (สั่งใช้เงินสด ๖๐๐ บาท)	๑๐/๐๓/๒๕๖๔	๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๙	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้พิการและพ่อแม่พ่อพี่พันธุ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนค่าที่พื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยค่านพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒	๗,๓๗๗,๖๐๐	๗๐๓,๖๐๐	นางสาวรุ่งกานต์ ไกรฤทธิ์ ภูริภา ๗/๑๓/๒๕๖๔ ล.ว. ๑๐/๓/๒๕๖๔	๘/๑๐/๒๕๖๔	๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๒ เดือน (๗.๗.๖๘๖๙ – ๔.๓.๖๘๗๐)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งเงินมาจงประมาน	งบตามชื่อบัญชี (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	คู่สัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงิน	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน)	ความก้าวหน้าของโครงการ
๕๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นโครงสร้างการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและพหุพลภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ รวมเป็นจำนวนรวมมหาดไทย ว่าด้วยหลักประกันที่การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๙	๑,๓๐๗,๖๐๐	๑๐๙,๖๐๐	นางสาวรุ่งงานต์ ไกรฤทธิ์ ภู่/ก้า ๗๐/๔๕๖๙ ลา. ๗๐/๑๘/๖๘๖๙	๔/๑๙/๖๘๖๙	๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
			๑๐๐,๖๐๐	๑๐๐,๖๐๐	นางสาวรุ่งงานต์ ไกรฤทธิ์ ภู่/ก้า ๗๐/๔๕๖๙ ลา. ๔/๑๒/๖๘๖๙	๔/๑๒/๖๘๖๙	๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
			๗๗,๖๐๐	๗๗,๖๐๐	นางสาวรุ่งงานต์ ไกรฤทธิ์ ภู่/ก้า ๗๐/๔๕๖๙ ลา. ๔/๐๑/๖๘๖๙	๔/๐๑/๖๘๖๙	๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
			๗๗,๖๐๐	๗๗,๖๐๐	นางสาวรุ่งงานต์ ไกรฤทธิ์ ภู่/ก้า ๗๐/๔๕๖๙ ลา. ๔/๐๑/๖๘๖๙	๔/๐๑/๖๘๖๙	๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
			๙๖,๖๐๐	๙๖,๖๐๐	นางสาวรุ่งงานต์ ไกรฤทธิ์ ภู่/ก้า ๗๐/๔๕๖๙ ลา. ๔/๐๓/๖๘๖๙	๔/๐๓/๖๘๖๙	๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.-ธ.ค.) พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ได้เชื่อมจากโครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบคาดปีงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา (บาท)	คงเหลือตามสัญญา (บาท)	จำนวนเงินจ่ายเงินงบประมาณ	วันที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน)	ความก้าวหน้าของโครงการ
๔๔	เบี่ยงย้ายดินผุป่าwayout	เพื่อย้ายเป็นถนนอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสังคมรักษ์ เป็นยึ่งเชิงพื้นผู้คนภายนอกส. ตามบัญชีรายรับที่ได้วางบอนุมัติจากผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสังคมแห่งเพื่อการรับซื้อที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๑๖ แตะข้อ ๑๗	๔๘,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๘/๑๐/๒๕๖๓	๙/๑๐/๒๕๖๓	๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๔ – มี.ค. ๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ช้อมัญญติ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	คู่สัญญา	วันที่เบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	ระบบเวลา การดำเนินงาน (วัน)	ความก้าวหน้าของโครงการ
๔๔	เบี่ยงเบ็ดผู้ประโภตส์	เพื่อย้ายเป็นเงินอุดหนุนที่นำไปสำหรับสนับสนุน การลงทุนคร่าวๆ เป้ารัฐพืชผักปีงบประมาณ ตาม บัญชีรายรับซึ่งมีที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร ตามระเบียบรวมมาตั้งแต่ ว่าตัวภาระจ่ายเงิน ของโครงการเพื่อการรับซื้อพืชผักของครัวเรือน ส่วนที่องค์ถิน พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗	๔๘,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	นางสาวรุ่งกาษต์ ไกรฤทธิ์ ภูษา ๓๔๒/๑๖๖๔๕ ๙/๐๙/๒๕๖๕	๑๐/๐๓/๒๕๖๕	๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕	เงินสมทบทุนหลักประกัน สุขภาพในระบบดับเพลิงภูมิภาค	๑. เพื่อย้ายเป็นเงินสมทบทุนหลักประกัน สุขภาพในระบบดับเพลิงภูมิภาคที่ดำเนินงาน นอก ไม้ม้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าบริการ สาธารณสุขที่ต้องจัดกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ๒. ดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพตาม ก่อสร้างหมู่บ้าน ๕ ก่รุ่ม	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระบบดับเพลิงภูมิภาคที่ ดำเนินงานนอก ภูษา ๓๔๒/๑๖๖๔๕ ๙/๐๙/๒๕๖๕	๔/๐๗/๒๕๖๕	๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๐	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี	๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการรณรงค์ และส่งเสริมการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๖๑	โครงการปรุงต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะต่างๆ และพื้นที่บุตต์และรักษาป่าเฉียบคลาย	๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการรณรงค์ ค่าน้ำมันพื้นที่สาธารณะต่างๆ และพื้นที่บุตต์และรักษาป่าเฉียบคลาย ๒. จัดกิจกรรมปรุงต้นไม้	๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๖๒	โครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ ชุมชนเชิงเกษตร	๑. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ๒. ไนโตรเจนติน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๔)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบตามสัญญา (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	ตุ้นคุณภาพงบประมาณ	วันที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน)	ความก้าวหน้าของโครงการ
๖๓	โครงการสำรวจและการปลูก gele ขยายพืชผักหญ้าและถั่วโครงการอันเนื่องมาจากพืชระบาด	๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรสังคมชุมชนและขยายพืชหญ้าแก่ ๒. จัดทำพันธุ์หญ้าแก่ ๓. ดำเนินกิจกรรมการปลูกหญ้าแห้ง	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๖๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชถั่วน่องมะลากพะระราษฎร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระมหาพลเรตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำrage จัดพืชมนูนโรงในพื้นที่ทำการชาวนาออก	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๖๕	โครงการสำรวจและพัฒนาพืชถั่วทองบึงบริการที่มีมาตรฐานมากกว่าเบ็ดเดือยของอ.ต้านนอก	เพื่อศึกษาและตับความพึงพอใจในการให้บริการของอ.ต้านนอก ในการให้บริการ แหล่งที่มาศึกษา ศึกษาปัญหา ชื่อสถานที่และต่างๆ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อ.บต. ต้านนอก โดยจ่ายเป็นค่าใช้สอยเดือนศึกษา ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์กร บริหารส่วนตำบลนอก เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์และข้อสรุปสำหรับรายงานผลสำรวม ทั้งหมด รายงานผลการสำรวจฉบับสัมภารณ์	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๑๕๖๓ – มี.ค. ๑๕๖๔)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ชื่อบัญชี (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	คู่สัญญา	วันที่เบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	ระยะเวลา การ ดำเนินงาน (วัน)	ความก้าว หน้าของ โครงการ
๖๖	โครงการจัดการเสือภักดี้ห้องถัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเสือภักดี้ห้องถัง ขององค์กรบริหารส่วนตำบลดำเนินกิจกรรมพื้นฐานภายใต้หน้าที่ ดำเนินการสัมผัสร่วมกับชาวบ้าน หรือการให้ข้อมูลเชิงสาธารณะแก่ชาวบ้าน การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องในโครงการเสือภักดี้สภากาแฟฯ ภูมิสกุล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่านั้นสืบ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในการจัดการ ค่าป้ายบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนที่ดำเนินการเสือภักดี้ห้องถัง		๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๔ – มี.ค. ๒๕๖๕)

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	จำนวนตามสัญญา (บาท)	จำนวนตามสัญญา (บาท)	ตุลัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณ	งบประมาณ	จำนวนงาน (วัน)	ระยะเวลาการดำเนินงาน	หน้าชื่องานโครงการ
๑๐๔	โครงการอบรมกฎหมายเดียวแก่บุคลากรของส่วนห้องน้ำ	เพื่อจัดอบรมค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายเดียวแก่บุคลากรของส่วนห้องน้ำ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และดูแลส่วนห้องน้ำ สถานที่ประกอบ ค่าใช้จ่ายในพื้นที่ เปิดและปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารน้ำมันเบนซิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าห้องเสื้อสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากรุงเทพเรือสีแดงที่ใช้บริการ ค่ารับประทานอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วัสดุการ ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ	ภายใน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ก.๑.๒๕๖๗ – มี.ค. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	แหล่งที่มางบประมาณ	งบตามข้อบัญญัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	คู่สัญญา	วันที่เบิกจ่ายเงิน	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	ความก้าวหน้าของโครงการ
๖๔	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ ส่วนตำบลน้ำตก	เพื่อจัดเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรขององค์กร บริหารส่วนต้นถ่านน้ำตก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้เชื้อและตกแต่งสถานที่ประกอบการค้าใช้จ่ายในพื้นที่และเป็นปัจจาระน้ำที่ดีของบรมคาวสตูล เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกันนิยมตั้งครั้ง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหันนังสือสำหรับผู้รับเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในกรณีประกอบน้ำ กรณะเพื่อรักษาและรักษาความสะอาดของบ่อน้ำ รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเบ็ดเตล็ด โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๖๕	โครงการจัดเก็บภาษีเดือนที่	เพื่อจัดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเดือนที่ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสตู เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าซ่า อุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ	๓๐,๐๐๐	๒,๔๕๐	นายธนินพัฒน์ พิพัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการ ๔๙/๐๒/๒๕๖๘ ล.ว. ๔๙/๐๒/๒๕๖๘	๔๙/๐๒/๒๕๖๘	๔๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๗.๗.๖๖๖๓ – มี.ค. ๒๕๖๔)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ได้รับจากโครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ชื่อบัญชี (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ตุ๊กตา	วันที่เบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	รายการ การ ดำเนินงาน (วัน)	ความก้าว หน้าของ โครงการ
๗๑๐	โครงการจัดทำแผนที่ภารเมือง และเป็นทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ จัดทำแผนที่ภารเมืองที่จะเป็นทรัพย์สิน โดย การจัดทำแผนที่ภารเมืองและที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับ และการจัดทำฐานข้อมูลในภารเมืองที่เก็บมาใช้ ที่นี่เป็น โครงการเป็นคลังไว้กับบัวสูตร สำนักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ สิ่งพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบุคลากรสำราญ ค่าป้าย ประชุมผู้พันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ้างเป็น	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
๗๑๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุง สถานที่ทำงานน้อย นำท่อง (๕ ต.)	ดำเนินกิจกรรม ๕ ทุกวันพุธของเดือน ในแต่ ละส่วนราชการที่ลงภายในและภายนอกอาคาร	๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ
๗๑๒	โครงการ อปท. เศรื่อนที่แลด มาตรงานแห่งจัง	๑. เพื่อจ่ายเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ อปท. เศรื่อนที่แลดมาตรงานแห่งจัง ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ ค้ออาหาร ค้ออาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค้าป้ายโครงการ ค่าป้าย ประชุมผู้พันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับการจัดทำโครงการ ๒. จัดให้มีบริการต่างๆ ตามภารกิจอำนวย หน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลและ ประสานกับหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องมา ให้บริการแก่ชาวบ้านประชาชน ตลอดจนการ รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๑)

ที่	ครุภัณฑ์	รายการอียิของครุภัณฑ์	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	ตุ้นสูญเสีย	วันที่เบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	ระเบเวลา การ ดำเนินงาน (วัน)	ความก้าว หน้าของ โครงการ
๑	ตู้เหล็กบานเลื่อนกวนจะ (กรองเสียง)	๑. ตัวตู้สีลิ้นจ้ำวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น ๒. บานเลื่อนกระจกจากสามารถถือใบไม้ได้ ๓. ในตู้มีแผ่นชั้น ๒ แผ่น สามารถปรับระดับได้ ตามต้องการ ๔. เตี้ยรับมิดรัฐฐาน มอก.	๑๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล (กรองเสียง)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่องฯ โดยมีคุณลักษณะพิเศษด้าน ^๑ ความสามารถในการติดตั้งและผูกเข้ากับฐาน การจัดทำอุปกรณ์และระบบห้องพักห้อง กระหงหรือจิ้กห้องพื้นห้องซึ่งแสดงสั่งคุม	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๗๙,๑๗๖	๗๙,๑๗๖	๑๒/๓/๒๕๖๑	๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED (กรองสารศึกษา สารสนับสนุนและ วัสดุบรรจุ)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดกำลังนิด Network แบบที่ ๑ (๑๘๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่องฯ โดยมีคุณลักษณะพิเศษด้าน ^๑ รายการและดูดลักษณะพิเศษด้านการจัดทำ อุปกรณ์และระบบห้องพักห้อง ติดตั้งเพื่อเตรียมพร้อมให้สามารถทราบ	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	๑๒/๑๗/๒๕๖๑	๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โต๊ะทำงาน (กรองซ่าง)	โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว ขนาด กว้าง ๘๐ ซม. ยาว ๑๘๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. สีกษัณฑ์ ต้านทาน ลิ้นชักเล็ก ๑ ลิ้นชัก มีบานประตูทั้ง๒ ๑ บาน ภายในตู้ มีชั้นสำนักงาน ปรับระดับได้ เพื่อสะดวกในการเก็บของ ด้านซ้ายมี ๓ ลิ้นชัก พื้นห้องด้วยพลาสติก แน่น หนา โครงสร้าง และวัสดุในภารผิด เป็นขา เหล็ก	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	๑๒/๓/๒๕๖๑	๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๔)

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ช้อปบัญชี (บาท)	งบประมาณ สัญญา (บาท)	วงเงินตาม สัญญา	ตุลัญญา	วันที่เบิก จ่ายเงิน งบประมาณ	ระยะเวลา การ ดำเนินงาน (วัน)	ความก้าว หน้าของ โครงการ
๕	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ (กอหกัง)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๖๘ หน้า/บุฟฟ์) จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความสามารถในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐๗๓,๒๐๐ dpp - มีความสามารถพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่ น้อยกว่า ๖๘ หน้าต่อหน้าที่ (Kppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๘ MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือต่อกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือต่อกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่องหรือ สามารถต่อสาน ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, ๕, ๖) ได้ - มีความสามารถในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น - สามารถใช้ซีดักก์ A4, Letter, Legal และ Custom	เงินเดือน รายการ ใหม่	๔,๕๐๐ (เงินเดือน รายการ ใหม่)	๔,๕๐๐	ถ้า ๓๐/๗๖๖๔ ถ้า ๔/๗/๒๕๖๔	๔/๗/๒๕๖๔	๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๑๕๖๓ – นี.ค. ๑๕๖๔)

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔)
อปท.ดำเนินออก

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด			อนุมัติงบประมาณ			ลงนามสัญญา			เบิกจ่าย			๑๐๐%	
	จำนวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๑,๔๗๘,๐๐๐	๒๕	๑,๔๗๘,๐๐๐	๑๕	๑,๔๗๘,๐๐๐	๑๕	๑,๔๗๘,๐๐๐	๑๑	๑,๔๗๘,๐๐๐	๑๑	๑,๔๗๘,๐๐๐	๑๑	๑,๔๗๘,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามเศรษฐกิจ	๒	๑๙๐,๐๐๐	๒	๑๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามเศรษฐกิจ คุณภาพชีวภาพ	๗๑	๑๐,๕๗๔,๑๒๐	๗๑	๑๐,๕๗๔,๑๒๐	๕	๕,๔๗๔,๕๗๐	๕	๕,๔๗๔,๕๗๐	๕	๕,๔๗๔,๕๗๐	๕	๕,๔๗๔,๕๗๐	๕	๕,๔๗๔,๕๗๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๕	๑๒๕,๐๐๐	๕	๑๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการท้องถิ่น บริหารบ้านเมืองที่ดี	๗	๔๙๖,๐๐๐	๗	๔๙๖,๐๐๐	๗	๔๙๖,๐๐๐	๗	๔๙๖,๐๐๐	๗	๔๙๖,๐๐๐	๗	๔๙๖,๐๐๐	๗	๔๙๖,๐๐๐